

Projectnummer	Omschrijving	krediet	totaal mutaties	saldo	jaar laatste bw	BWN	toelichting	afsluiten
72829	fietstunnel ondernemingsweg 032 en 042/2013	1.750.000	1.760.351	-10.351	2013	42	Project wordt in 2015 afgerond, krediet handhaven. Geen bijstelling nodig. Eindafrekening met provincie moet nog plaatsvinden. Eventueel nadelig saldo verrekenen met krediet Oostelijke randweg.	x
72835	fietsoversteek gaanderenseweg-terborgseweg 081/2013	120.000	157.280	-37.280	2014	82	Project afgerond. Eindafrekening van de provincie moet nog plaatsvinden. Restant subsidiebedrag moet nog worden uitbetaald. Negatief saldo is het gevolg van hoge uitvoeringskosten, meer asfalt + extra uitrit. Negatief saldo ten laste van vereningskrediet 72999	x
72836	kruispunt bilderdijkstraat-marsmanstraat 081/2014	150.000	0	150.000	2014	81	Handhaven. Reconstructie is gekoppeld aan IKC-noord. Wordt in 2015 opgepakt.	
72839	uitvoering vri nota 2014 081/2014	25.000	2.790	22.210	2014	82	Handhaven. Acties en uitgaven staan in 2015 gepland.	
72999	voor - nadelen mob.plan 2010 t/m 2012	-23.867	0	-23.867	2014	96	Betreft vereningskrediet mobiliteitsplan. Handhaven. Is gekoppeld aan alle verkeerskredieten/projecten.	
75605	diverse projecten natuur en landschap 080/2014	33.000	0	33.000	2014	80	Krediet handhaven conform groenprogramma 2014-2017.	
72837	onderz.fietstunnel keppelseweg-energieweg 081/2014	40.000	3.022	36.978	2014	82	Budget handhaven. Onderzoek wordt in 2015 afgerond.	
72155	oost. randweg engineering/dir.voering/toez. 72153	698.000	591.333	106.667	2014	104	Project wordt in 2015 afgerond, krediet handhaven. Geen bijstelling nodig.	
72225	kruispunt varkensweide 09/078 011/078 013/067	730.000	658.205	71.795	2014	96	Project afgerond. Subsidie wordt dit jaar via de SiSa verwerkt. Mogelijk positief saldo ten gunste van het vereningskrediet.	x
72097	realiseringsprogramma fiets 010/047+011/066	400.000	493.639	-93.639	2011	66	Project bijna afgerond. Negatief saldo is het gevolg van hogere uitvoeringskosten/ tegenslagen in de uitvoering. Negatief saldo straks ten laste van het vereningskrediet 72999.	
72103	ruimzichtlaan08-117, 09-47, 09-76, 010/026, 013/75	5.022.620	5.251.471	-228.851	2013	117	Tegenover de hogere uitgaven staan eveneens hogere inkomsten op dit project tot een bedrag van 257.000. Het voordelig saldo van 28.000 is gereserveerd voor laatste afrekening.	
72107	mobiliteitsp.2009 09/29+40+47+127,010/47,011/66	127.000	0	127.000	2013	127	Projectnummer afsluiten. Saldo ten gunste van het vereningskrediet 72999.	x
72177	aanp.kruising b.v.nispenstr.-hofstr. 081/2014	150.000	148.722	1.278	2014	82	Project afgerond. Eindafrekening met parkeerbedrijf buha moet nog plaatsvinden.	x
72673	verv. verkeerstellers 2011 11/003	20.000	20.000	0	2011	3	nummer afsluiten	x
72675	verv. verkeerstellers 2012 12/003	20.000	20.000	0	2012	3	nummer afsluiten	x
72677	verv. verkeerstellers 2013 013/003	20.000	8.153	11.848	2013	3	Dit krediet wordt in 2015 besteed aan nieuwe permanente verkeerstellers. Restant krediet daarom handhaven.	
72081	verv. verkeerstellers 2014 014/003	20.000	0	20.000	2014	3	Dit krediet wordt in 2015 besteed aan nieuwe permanente verkeerstellers. Restant krediet daarom handhaven.	
72802	verk.d'chem nrd fase 1+2t/m2012 incl.haarew.50.00	3.508.500	3.517.114	-8.614	2014	77	Tegenover de hogere uitgaven staat een hogere prov. Bijdrage. Eindafrekening met de provincie moet nog plaatsvinden. Restant subsidiebedrag moet nog worden uitbetaald. Positief saldo ten gunste van vereningskrediet.	x
72878	verdubbeling europaweg 09/047+011/066, 013-32	88.747	88.746	1	2013	96	Betreft Studie capaciteitsuitbreiding. Afgerond. Afsluiten. Nieuw projectnummer Europaweg 72838 is aangemaakt.	x
72880	verkeer ijsselkade/spinbaan/melkgw 050/2011 032/1	740.000	165.902	574.098	2013	50	Handhaven. Uitvoering van project is dit	
75630	3000 bomenpl.rob.groen 078/2012, 017/2013 090/2	52.000	17.244	34.756	2013	90	Doorlopend project. Krediet handhaven.	
75632	publ.teit rob.groen 078/2012,017-090/2013 80-201	15.000	9.826	5.174	2014	90	Doorlopend project. Krediet handhaven.	
75636	natuur.o-randweg rob.gr.78-79/2012,17/2013 80-20	50.000	45.297	4.703	2014	80	Project afsluiten. Positief saldo toevoegen bij nr. 75603 De Zumpe	x
75638	tijdelijke natuur robuust groen 078/2012 080/2014	80.000	6.632	73.368	2014	80	Project loopt door t/m 2017. Krediet handhaven	
77025	grondaankoop verpl. slingeland ziekenhuis 032/2014	4.200.000	0	4.200.000	2014	32	Initiatief voor grondaankoop ligt bij ziekenhuis.	
72153	oost.randweg 104/2010, 058/2012 042/2013, 075/2	23.443.000	12.859.645	10.583.355	2014	104	Project wordt in 2015 afgerond. Krediet handhaven. In loop van 2015 financiële balans opmaken en voorstel doen.	
75194	aanleg ijs- en skeelerbaan 03/035 010/017 11/079	332.888	325.880	7.008	2014	79	Het project is afgerond, financiële afronding in voorjaar 2015.	x
75306	infrastr.multifunct.spthal zuid 079+083/11-32-13	860.000	969.539	-109.539	2013	83	Het project is afgerond, financiële afronding in voorjaar 2015 (onderdeel Graafschapcollege). Tegenover de hogere uitgaven staan hogere inkomsten tot een bedrag van 130.000	x
75648	vit. stadscentr.nieuwstad fase1 gso 106/12 36/2014	650.000	37.896	612.104	2014	67	Project in voorbereiding. Krediet handhaven	
75654	vitaal stadscentrum overige thema's gso4 106/2012	30.000	18.025	11.975	2012	106	Project in voorbereiding. Krediet handhaven	
75658	stationsomg.poort naar de achterhoek gso4 106/20	3.000.000	415.227	2.584.773	2012	106	Project in voorbereiding. Krediet handhaven	
75660	vitaal stadscentr.parkeren eco.activiteit 106/2012	220.000	167	219.833	2012	106	Project in voorbereiding. Krediet handhaven	
75592	heroverweging silo monument wehl 010/041	350.000	395.935	-45.935	2010	41	Overschrijding reeds gemeld in voorgaande jaarrekeningen. In 2014 zijn nieuwe voorbereidingen m.b.t. de twee bedrijfspwoningen. Nog in bestuurlijk besluit te verankeren.	

72843	fietstunnel europaweg	0	1.127	-1.127			Collegebesluit d.d. 19 aug. 2014. Project wordt dit jaar voorbereid en wellicht ook eind dit jaar uitgevoerd. Restant van project "Wijnbergen Bouwbrug en Dichteren" van € 155.000 in 2015 tgv dit project geboekt. Provinciale subsidie van 1.000.000 wordt aangevraagd. Overige dekking zijn fondsafdrachten.	
77237	participatie achterh.energie mij. (agem) 037/2012	180.000	108.000	72.000	2012	37	Betreft meerjarige bijdrage aan AGEM ,krediet handhaven.	
78014	structuurvisie 063/2012	62.000	39.736	22.264	2014	63	Krediet handhaven. Inmiddels is ook opdracht verstrekt voor visie aanloopstraten. Het resterend budget is dit jaar hard nodig voor andere onderdelen uit de uitvoeringsparagraaf.	
78220	regionale woonvisie 063/2012	48.000	42.218	5.782	2014	63	Krediet handhaven; Betreft een meerjarig project.	
78824	3e tranche starterslening svn 040/2014	500.000	200.000	300.000	2014	40	Traject loopt; krediet handhaven.	
72226	hoofdstraat gaanderen vanaf 2013 094/2013	650.000	147.215	502.785	2013	94	Project begin 2015 in uitvoering.	
75603	de zumpo - fase I 062+066/2014	1.727.940	228.750	1.499.190	2014	66	Fase I (inrichtingsplan) voorjaar 2015 klaar; uitvoering te starten. Duur enkele jaren.	
75640	bosje nieuw wehl robuust groen 078/2012	60.000	11.066	48.934	2012	79	Inrichtingsplan De Tuut opgesteld; voorjaar 2015 in B&W vast te stellen. Uitvoering in 2015.	
75626	natuurcomp.sp.zuid gso topsportlhal 083/11 078/0	200.000	174.804	25.196	2012	83	Uitvoering in project Wehse Broeklanden in 2014-2015. Restant handhaven.	
75628	wehse broeklanden 078/2012,017/2013,080/2014	420.000	485.261	-65.261	2014	80	Tegenover de hogere uitgaven staan ook verkoopopbrengsten ivm doorverkoop. Verschillende grondtransacties in procedure. Inrichtingsplannen in uitvoering.	
75634	cool nature robuust groen 078/2012	90.000	10.790	79.210	2012	78	Project in 2015 af te ronden. Krediet handhaven.	
78836	aankoop zorgwoningen iseldoks 079/2013	5.135.325	210.007	4.925.318	2013	79	Transacties voorbereid en feitelijke overdracht gerealiseerd begin januari '15.	
78837	woningen site 022/2015	0	162.011	-162.011	2015	22	Transacties voorbereid en feitelijke overdracht gerealiseerd begin januari '15.	
78839	gem inbreng eigen vermogen gem iseldoks 079/2013	1.100.000	1.060.000	40.000	2013	79	Aandelen gestort in december 2014.	
72043	vervanging parkeerautomaten 10/004	170.000	189.000	-19.000	2010	3	afgerond	x
72045	vervanging parkeerautomaten 2011 111/003	20.000	20.404	-404	2011	3	afgerond	x
72047	vervanging park. automaten 2012 003	70.000	70.000	0	2012	3	afgerond	x
72199	opknopbeurt parkeerterrein varkensweide	363.258	363.257	1	2013	35	afgerond	x
72201	opknopbeurt parkeerterreinen 2013	876.742	296.978	579.764	2013	35	besteding komende jaren	
72202	achteraf bet.parkeren terreinen/belparkeren 035/13	115.000	103.237	11.763	2013	35	afroning 2015	
72203	verv. uniformen parkeerbeheer 2014 014/003	50.000	0	50.000	2014	3	afroning 2015	
75086	sportacc. algemeen (jaarlijkse vervanging)	2.728.097	2.552.939	175.158	2014	86	Krediet handhaven, aantal projecten zijn in 2014 nog niet uitgevoerd en worden in 2015 afgerond. Voor de vervanging van sportinventarissen. Jaarlijks is hiervoor 175.000 beschikbaar.	
75087	2 kleedkamers vvg '25 073/2014	147.000	2.403	144.597	2014	73	Kleedkamers worden gerealiseerd samen met de bouw van nieuwe school in Gaanderen. Verwachting is dat de bouw in september 2015 van start gaat.	
75089	kleedkamers dzc-olympus '58 - en dhc 073/2014	1.597.000	10.988	1.586.012	2014	73	Er is een keuze gemaakt om het vervangen van de kleedkamers (gD) en nieuwbouw clubhuizen (DZC-DHC) gezamenlijk in de markt te zetten Dit heeft aan de voorkant meer tijd gekost dan verwacht. De keuze voor de architect is inmiddels afgerond en de eerste schetsen zijn gemaakt. Verwachting is dat de bouw aanvraag in juni 2015 zal plaatsvinden. Als er geen bezwaren komen zullen de projecten medio 2016 worden afgerond.	
75307	kunstgrasveld viod 049/2014	380.761	380.760	1	2014	49	project afgerond	x
75604	kunstgrasveld vvg'25 gaanderen 026/2014	550.000	3.605	546.395	2014	23	Aanbesteding loopt. Op 4 maart 2015 worden de enveloppen geopend en zal het werk worden aanbesteed. Als de weersomstandigheden het toelaten zal het project in de 2 ^e week van mei 2015 worden opgestart en de oplevering zal begin juli 2015 plaatsvinden.	
75115	renovatie muziekschool 010/007	800.000	35.228	764.772	2010	7	M.b.t. de Muziekschool is nog steeds niet helder welke kant het opgaat. Binnen de muziekschool spelen organisatorisch allerlei ontwikkelingen. Ook is het idee van het cultuurcluster rond Gruitpoort en Amphion nog niet van de baan. Vandaar krediet handhaven.	
70125	verv. 2014 vrachtwagen br-zb-58	230.000	0	230.000	2014	3	Voertuig is besteld	
70207	verv. aanhanger vrachtwagen 2 2012	35.000	0	35.000	2012	3	Gereviseerd, doorschuiven naar 2018	
70228	verv. zuig-veegcombinatie trekker 2012	40.000	0	40.000	2012	3	Moet nog vervangen worden	
70255	verv. iveco 29-vv-vd 10/004	27.500	600	26.900	2010	3	Afsluiten, voertuig geleverd	x
70259	verv. 2 aanhangwagens 10/004	5.000	4.677	323	2010	3	Afsluiten, ahw geleverd	x
70267	verv. iveco 73-bv-dr 2012	59.000	57.978	1.022	2012	3	Afsluiten, voertuig geleverd	x
70269	verv.veegmachine schorling 2011 003/2013	150.000	141.506	8.494	2013	5	Afsluiten, voertuig geleverd	x
70277	verv. translift 5 2012	266.000	5.357	260.643	2012	3	Besteld	
70305	verv. 2 aanhangwagens wf-nz-75/wf-nz-71 003/2013	9.000	0	9.000	2013	3	Moet nog vervangen worden	
70307	verv. aanhangwagenbord wb-zf-67/wb-vj-99 2013	5.000	0	5.000	2013	3	Moet nog vervangen worden	
70309	verv. translift 6 003/2013	275.000	0	275.000	2013	3	Besteld	
70416	vervanging hefbrug werkplaats 05/002	14.160	0	14.160	2005	2	Wordt vervangen in 2015 bij herindeling loods.	
70504	verv. hyundai 2014 83-bn-td	20.000	0	20.000	2014	3	Afsluiten, voertuig geleverd	x
70506	verv. ren. kangoo 83-pd-sp 014/003	20.000	16.614	3.386	2014	3	Moet nog vervangen worden	

70508	verv. peugeot partner 96-bp-hb 014/003	20.000	22.166	-2.166	2014	3	Afsluiten, voertuig geleverd	x
70510	verv. peugeot partner 89-pj-sj 014/003	20.000	26.650	-6.650	2014	3	Afsluiten, voertuig geleverd	x
70512	verv. peugeot partner 97-bp-hb 014/003	20.000	5.552	14.448	2014	3	Afsluiten, voertuig geleverd	x
70807	verv. klepelmaaiër trekker 2012	17.500	0	17.500	2012	3	Moet nog vervangen worden	
77274	vervangen afvalbakken 2013 003/2013	30.000	9.911	20.089	2013	3	Moeten nog worden geleverd	
70127	verv. 2014 perscontainer	30.000	0	30.000	2014	3	Gereviseerd, doorschuiven naar 2017	
70323	volkswagen transporter vj-015-t	46.000	46.976	-976	2014	55	Afsluiten, voertuig geleverd	x
70329	volkswagen transporter vj-016-t	46.000	46.976	-976	2014	55	Afsluiten, voertuig geleverd	x
70331	volkswagen transporter vj-017-t	46.000	46.976	-976	2014	55	Afsluiten, voertuig geleverd	x
72049	beheer en onderhoud civieltechn kunstw. 2012 003	112.000	106.455	5.545	2012	3	gereed kan afgesloten worden	x
72062	beheer en onderhoud civieltechn.kunstw.2014/003	170.000	0	170.000	2014	3	Opdracht voor gegeven. Werkzaamheden binnen meerjaren onderhoudscontract lopen door.	
72161	beheer civieltechn.kunstwerken 2011 11/003	218.000	236.270	-18.270	2011	3	Tekort door verkeerde boeking, negatief saldo tlv krediet 72163 kan daarna afgesloten worden.	x
72163	beheer civieltechn.kunstw.2013 003/2013	220.000	85.749	134.251	2013	24	Werkzaamheden nagenoeg afgerond. Komt nog factuur van € 30.000. Restant € 85.981 na correctie van 72161 kan terug. Positief resultaat door wijze van aanbesteding.	
72803	vervanging grp 2011 11/018	1.000.000	1.068.118	-68.118	2011	18	gereed kan afgesloten worden, tekort corrigeren krediet 77863.	x
72807	afkoppelen hemelwaterafvoer naar riool 11/018	100.000	43.877	56.123	2011	18	toevoegen aan krediet 77871 Renovatie Overstegen	
72808	afkoppelen bomenbuurt 11/018	1.900.000	1.859.052	40.948	2011	18	komt nog factuur van € 40.000 voor afkoppelen Spinbaan/Melkweg in 2015.	
77849	krediet vervanging gemalen grp 010/030	363.000	281.779	81.221	2010	30	gereed, afsluiten	x
77852	grp rioolvervangingen 012/015+ 076/2013	162.000	130.924	31.076	2013	76	komt nog afrekening, daarna afsluiten	
77854	afkoppelen 2012 (grp) 12/015	500.000	557.377	-57.377	2012	15	gereed kan afgesloten worden	x
77857	grondwater/overstortmeting/mon.infiltratiev.12/015	105.000	16.386	88.614	2012	15	In uitvoering. Komt nog rekening, restant ad € 45.000 kan terug in de voorziening riolering.	
77858	grp vervanging 2013 008/2013	756.000	729.829	26.171	2013	8	komt nog afrekening, daarna afsluiten	
77859	afkoppelen grp 2013 008/2013+ 076/2013	321.250	252.096	69.154	2013	76	nog in uitvoering	
77860	stim.bijdr.afkoppelen hemelwater 2013 008/2013	104.250	72.995	31.255	2013	8	afsluiten, restant toevoegen aan 77850 revitalisering Akkermansweide	x
77861	klachten grondwater 2013 008/2013	52.125	1.099	51.026	2013	8	afsluiten	x
77862	stuwgebieden overstegen 2013 008/2013	250.500	191.384	59.116	2013	8	komt nog factuur, eind juli 2015 afsluiten	
77863	vervanging grp 2014	703.000	40.752	662.248	2014	44	in voorbereiding uitvoering 2015	
77864	vervanging gemaal dichteren grp 2014	65.000	0	65.000	2014	44	in voorbereiding uitvoering 2015	
77865	vervanging gemaal rijksweg gaanderen	31.000	0	31.000	2014	44	in voorbereiding uitvoering 2015	
77866	afkoppelen grp 2014	529.000	505.046	23.954	2014	44	komt nog bijdrage Hoofdstraat in 2015	
77867	stimuleringsbijdrage afkoppelen 2014	106.000	0	106.000	2014		toevoegen aan krediet 77871 Renovatie Overstegen	
77868	klachten grondwater 2014	53.000	0	53.000	2014	44	afsluiten, nagenoeg geen grondwaterklachten, restant terug in GRP	x
72051	civieltech.kunstw.revisie energiebrug 081/2012	275.000	77.653	197.347	2012	81	De problemen met storingen zijn nog niet opgelost er vindt momenteel een aanvullend onderzoek plaats. Zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn kunnen we een inschatting maken van de benodigde middelen.	
72055	verv. ov-masten 2014 014/003	126.000	5.532	120.468	2014	3	wordt dit jaar gebruikt om masten te vervangen	
72057	verv. ov-armaturen 2014 014/003	142.000	0	142.000	2014	3	wordt dit jaar gebruikt om armaturen te vervangen	
72083	verv. verkeersregelinstallaties 2014 014/003	156.340	114.809	41.532	2014	3	er komen nog facturen binnen voor ca. € 40.000	
72120	plaatsen roodlichtcamera's 010/007	200.000	205.379	-5.379	2010	7	kan worden afgesloten	x
72164	verv.ov-masten 2013 003/2013	146.000	13.500	132.500	2013	3	wordt dit jaar gebruikt om masten te vervangen	
72165	verv. ov-armaturen 2013 003/2013	92.000	41.965	50.035	2013	3	wordt dit jaar gebruikt om armaturen te vervangen	
72281	verv ov-armaturen 2012	90.500	47.281	43.219	2012	3	wordt dit jaar gebruikt om armaturen te vervangen (zie projecten 72777 en 72779)	
72777	verv. ov-masten 2011 11/003+047	141.750	170.750	-29.000	2011	47	deze kan worden afgesloten tekort corrigeren 72281	x
72779	verv ov-masten 2012	144.000	149.296	-5.296	2012	3	deze kan worden afgesloten tekort corrigeren 72281	x
77825	grond kommendijk 10 inz.begraafplaats 039/2014	485.000	473.881	11.119	2014	39	Voordeel kan worden teruggeboekt naar de voorziening begraafplaatsen, vervolgens krediet afsluiten	x
77850	revitalisering akkermansweide 076-2013, 055-2014	1.091.750	1.354.993	-263.243	2014	76	€ 400.000 sub. is al binnengekomen van prov., we verwachten nog € 100.000. Er is een overschrijding van ca. € 160.000 (wordt opgevangen met krediet 77863).	
78036	kwaliteitsverbetering de veentjes 11/047	1.245.000	1.246.516	-1.516	2011	47	project afgerond, kan worden afgesloten	x
70422	ombouwen droogzout naar natzoutstrooiers 058/2014	20.000	19.536	464	2014	58	Afsluiten geleverd	x
70423	aanschaf 2 grote natzoutstrooiers 058/2014	70.000	75.000	-5.000	2014	58	Afsluiten geleverd	x
70424	opslag nat zout en menginstallatie 058/2014	60.000	64.500	-4.500	2014	58	Afsluiten geleverd	x
70333	verv. bx-bp-57 (2018) door iveco 74-bfb-5	71.000	84.723	-13.723	2014	55	Afsluiten, voertuig geleverd	x
78822	kwaliteitsimpuls woon-leefomgeving 08/121 09/086	1.200.000	1.201.804	-1.804	2009	121	project afgerond, kan worden afgesloten	x
76542	wijkwerk nieuwe stijl gso4 106/2013	500.000	282.954	217.046	2012	106	2014 was het laatste jaar van voorbereiding voor de start in heel Doetinchem van de buurtcoaches. Een aantal kosten lopen nog door. Om die reden de GSO middelen handhaven.	
74098	brede school doetinchem noord, overstegen 18/2013 (voorbereidingskrediet)	500.000	316.146	183.854	2013	18	bestemmingsplanprocedure in voorbereiding, verwachte start 1 dec 2015	

74304	nieuwb. bbs st.martinus/st.augustinus 022/2014	350.000	15.412	334.588	2014	23	bestemmingsplanprocedure en aanbestedingsdocument opgestart, verwachte start 1 nov. 2015	
74433	uitbereiding de isselborgh 10/007 13/032	3.350.000	1.014.542	2.335.458	2013	32	In voorbereiding start bouw voorjaar 2015	
74302	uitbreiding fietsstalling rietveld lyc.022/2014	80.000	80.000	0	2014	22	project kan worden afgesloten	x
70514	verv. pinautomaten 014/003	9.000	6.468	2.532	2014	73	Afsluiten geleverd	x
70802	klantvolg systeem gemeentewinkel 2012	72.000	41.229	30.771	2012	3	Handhaven voor doorontwikkeling centraliseren eerste lijns dienstverlening en positioneren in het kcc/gemeentewinkel.	
70397	verv. ict infrastruct.2014 samenw.gem.d 057-2014	247.000	349.610	-102.610	2014	57	De projecten 70121, 70397 en 70399 zijn drie samenhangende kredieten. In 2013 is een meerjarenprognose gemaakt van de investeringen in de periode 2013-2017. In de begroting wordt rekening gehouden met een gemiddeld investeringsbedrag. Per jaar kan dit in werkelijkheid verschillen. Dekking voor deze kosten wordt gevonden in de inkomsten uit de samenwerking. De verwachting is dat wij op de middellijn uitkomen.	
70399	verv. ict infrastruct. 2014 partners 057-2014	342.000	497.532	-155.532	2014	57	zie toelichting nij project 70397	
70135	basisregistratie topografie (bgt) doetinchem	251.000	145.437	105.563	2012	64	Project in uitvoering. Handhaven	
70138	verv. ict informatiesystemen 2013 003/2013	325.000	214.018	110.982	2013	3	Project in uitvoering. Handhaven	
70139	verv. informatiesystemen 2014 013/003	375.000	109.173	265.827	2014	3	Project in uitvoering. Handhaven	
70806	vouwmachine multi 35 2013 003/2013	7.200	0	7.200	2013	3	machine hoeft de komende jaren nog niet vervangen worden. Krediet intrekken.	x
70121	verv. ict-gem. doetinchem 2014 014/003	236.000	108.169	127.831	2014	3	zie toelichting bij project 70397	
Overzicht		86.615.836	50.036.760	36.579.076				