

Stand van zaken per 1-10-2013	programma taskforce per 1-1-2010	totaal programma per 1-10-2013	Gerealiseerd in 2010, 2011, 2012 en (t/m 3e kwartaal) 2013	geschrapt / toegevoegd vanaf taskforce 2010	verwachting nog te realiseren vanaf 1-10-2013	toelichting
Projectbureau						
Gemeentelijke grexen						
Wijnbergen Oosten	204	0	0	-204	0	boekhoudkundig gesaneerd taskforce 2012
Vijverberg Zuid	183	193	15	10	178	
Heideslag 1e fase	175	223	79	48	144	o.a. starterswoningen Ripperbansveen toegevoegd
H'broek/Iseldoks	472	459	0	-13	459	
Heelweg	0	0	1	0	0	Kavel al verkocht in 2010: 1 woning door omstandigheden pas opgeleverd in 2013
Lookwartier (incl SOK)	66	70	0	4	70	
Veemarkt	23	26	21	3	5	
Mosterdweg	30	0	0	-30	0	geschrapt
Ruimzicht	36	0	0	-36	0	boekhoudkundig gesaneerd taskforce 2012
Bethlehemstraat	6	0	0	-6	0	project overgenomen door regiekamer
Nieuwe Kerkweg (ged)	5	0	0	-5	0	project overgenomen door regiekamer
Dichteren	11	11	0	0	11	
De Veentjes	177	50	0	-127	50	In ijskast taskforce 2010 - later 40 starterswoningen toegevoegd. Daarnaast zijn 10 woningen op de C-1000-locatie toegevoegd. Collegebesluit 15-05-2012
Heideslag 2e fase	252	0	0	-252	0	In ijskast taskforce 2010
Richtersbos Noord	33	0	0	-33	0	in ijskast taskforce 2010
Holterhoek	12	0	0	-12	0	in ijskast taskforce 2010 - project thans weer actueel bij regiekamer ivm bouwclaim van KVO
Wonen op 't randje	30	0	0	-30	0	in ijskast taskforce 2010 - project thans weer actueel bij regiekamer ivm bouwclaim van KVO
Totaal	1715	1032	116	-683	917	
Particuliere ontwikkeling						
Wijnbergen Midden-Westen	748	748	114	0	634	
Dreumel	24	24	0	0	24	
Oosseld	88	96	1	8	95	
Heelweg middengedeelte	199	203	0	4	203	boekhoudkundig gesaneerd taskforce 2012
Heelweg kavels	8	9	0	1	9	
Ijsseltuinen	45	49	0	4	49	
Nachtegalstraat fase 2	7	18	0	11	18	
HBB Brewinc	99	75	24	-24	51	deels omvorming naar zorg
Saronix	126	91	0	-35	91	
Pelgrim 2e fase	146	144	60	-2	84	
Norman Belvealstraat	46	47	42	1	5	
Totaal	1536	1504	241	-32	1263	
Regiekamer						
Bethlehemstraat	0	2	0	2	2	project overgenomen van projectbureau
Nieuwe kerkweg	0	5	0	5	5	project met 5 woningen overgenomen van projectbureau. Momenteel (na 1-10-2013) akkoord met een plan voor 10 woningen. Wordt in volgende overzicht verwerkt.
Wonen op 't randje	0	24	0	24	24	project overgenomen van projectbureau. Betreft bouwclaim van KVO
Holterhoek	0	0	0	0	0	project overgenomen van projectbureau. Volgens taskforce alleen zorgwoningen mogelijk. Tevens mogelijke locatie voor bouwclaim van KVO
Schavenweide	51	51	51	0	0	
Overig regiekamer	591	348	64	-243	284	
Totaal	642	430	115	-212	315	afname deels door realisatie, deels door programmawijziging en deels middels sanering door toepassen van de termijstellingen
TOTAAL	3893	2966	472	-927	2495	

Gerealiseerde woningen 2010 t/m 3e kwartaal 2013		
Vallend onder taksforce (volgens bovenstaande taskforce)	116	gemeentelijke grex
	241	particuliere ontwikkeling
	115	regiekamer
Niet vallend onder taskforce (omdat ontwikkeling reeds te ver gevorderd was)	8	Heelweg
	122	Lookkwartier
	18	Lyceumkwartier
	13	Nachtregaalstraat
	94	Oosseld
	23	Hof van Cambridge
	58	Dr Huber Noodtstraat
24	Pelgrim 2e fase	
Overig	31	Ofwel: niet in taskforce opgenomen, omdat ontwikkeling reeds te ver gevorderd was
		Ofwel: woningen waarvoor alleen een bouwvergunning nodig was (bestemmingsplan liet woningbouw toe)
TOTAAL	863	